



Gobierno
de Santiago

INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)




Fondo: Aportaciones para la infraestructura Social Municipal 2018

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medidas	Avance financiero (Pesos)					
				Programada total	Avance alcanzada		Monto Anual	Manejada	Comprometido	Ejercido	Pagado	
	Servicios de Asesoría de Proyectos	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%		\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
	Estudio de suelo y diseño de pavimento de calle no la céntrica	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%		\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
	Estudio de cálculo estructural para comedores comunitarios	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
	Mantenimiento de Vehículos oficial	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%		\$ 54,459.89	\$ 54,459.89	\$ 54,459.89	\$ 54,459.89	\$ 54,459.89	\$ 54,459.89
	Adquisición Mobiliario y Equipo	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
	Suministro e instalación de climas (4)	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%		\$ 45,240.00	\$ 45,240.00	\$ 45,240.00	\$ 45,240.00	\$ 45,240.00	\$ 45,240.00
	Suministro e instalación de computadoras de escritorio (5)	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%		\$ 83,520.00	\$ 83,520.00	\$ 83,520.00	\$ 83,520.00	\$ 83,520.00	\$ 83,520.00
	Suministro e instalación de sillas secretariales (7)	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%		\$ 14,668.20	\$ 14,668.20	\$ 14,668.20	\$ 14,668.20	\$ 14,668.20	\$ 14,668.20
	Suministro e instalación de Licencia de Antivirus	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%		\$ 17,545.06	\$ 17,545.06	\$ 17,545.06	\$ 17,545.06	\$ 17,545.06	\$ 17,545.06
MS-OPR33-048/18-R	2º Etapa de Introducción Drenaje Sanitario Calle Apolono Valdez, Col. Hector Caballero	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	99%	99%		\$ 673,646.56	\$ 673,646.56	\$ 669,604.68	\$ 669,604.68	\$ 669,604.68	\$ 669,604.68
MS-OPR33-050/18-R	Ampliación de Electrificación en camino al Chaparral	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	101%	101%		\$ 2,517,773.56	\$ 2,517,773.56	\$ 2,554,385.30	\$ 2,554,385.30	\$ 2,554,385.30	\$ 2,554,385.30
MS-OPR33-026/18-R	Ampliación de Electrificación a la Cortina	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%		\$ 1,535,748.71	\$ 1,535,748.71	\$ 1,530,544.79	\$ 1,530,544.79	\$ 1,530,544.79	\$ 1,530,544.79
MS-OPR33-048/18-R	Construcción de Conector Comunitario en Col. Hector Caballero	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	102%	102%		\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 812,432.82	\$ 812,432.82	\$ 812,432.82	\$ 812,432.82
MS-OPR33-048/18-R	Construcción de Conector Comunitario en Col. San Juan	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	102%	102%		\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 812,432.82	\$ 812,432.82	\$ 812,432.82	\$ 812,432.82
MS-OPR33-048/18-R	Construcción de Pisos en Col. Hector Caballero	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	99%	99%		\$ 111,761.65	\$ 111,761.65	\$ 111,091.08	\$ 111,091.08	\$ 111,091.08	\$ 111,091.08
MS-OPR33-025/18-R	Construcción de Pavimentación Hidráulica en la calle Río la Chispa, Colonia San Juan	SANTIAGO, N.L.	SRIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	99%	99%		\$ 1,207,299.47	\$ 1,207,299.47	\$ 1,200,288.08	\$ 1,200,288.08	\$ 1,200,288.08	\$ 1,200,288.08
	TOTAL:						\$ 8,048,663.10	\$ 8,048,663.10	\$ 8,093,242.72	\$ 8,093,242.72	\$ 8,093,242.72	\$ 8,093,242.72



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTIAGO, N.L.
FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.



Gobierno
de Santiago

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE DEL 2018

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2018.

Estado de: Nuevo Leon

MUNICIPIO: SANTIAGO

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)					
				Programada total	Avance alcanzado		Mostr Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado	
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	SANTIAGO, N.L.	SRA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL.	100%	100%		\$ 25,730,733.47	\$ 25,730,733.47	\$ 25,730,733.47	\$ 25,730,733.47	\$ 25,730,733.47	\$ 25,730,733.47



SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL
SANTIAGO, N.L.

C.P. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMÍEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y
TESORERO MUNICIPAL.