



Gobierno de Santiago

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO ( PESOS )  
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2019

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



Ramo General 33  
Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019  
Estado de: Nuevo León  
MUNICIPIO: SANTIAGO

| N° del Proyecto | Denominación del proyecto   | Ubicación: Municipio y Localidad | Instancia ejecutora o Unidad responsable | Avance físico    |                  |                  | Avance financiero (Pesos)      |                 |                 |               |               |
|-----------------|---|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|                 |   |                                  |  | Meta             |                  | Unidad de medida | Recursos Estatales depositados |                 |                 |               |               |
|                 |   |                                  |  | Programada total | Avance alcanzado |                  | Monto Anual                    | Ministrado      | Comprometido    | Ejercido      | Pagado        |
|                 | 2º ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO AL CHAPARRAL                                | SANTIAGO, N.L.                   | SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |                  |                  |                  | \$ 2,800,000.00                | \$ 1,680,000.00 | \$ 2,798,598.82 | \$ -          | \$ -          |
|                 | 4º ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN A LA CORTINA  | SANTIAGO, N.L.                   | SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |                  |                  |                  | \$ 3,208,974.08                | \$ 1,925,384.45 | \$ 3,201,108.96 |               |               |
| MS-OP-R33-      | 1º ETAPA PAVIMENTO DE CALLE ALONSO CHAVEZ   | SANTIAGO, N.L.                   | SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |                  |                  |                  | \$ 1,287,637.00                | \$ 772,582.20   | \$ 1,282,486.45 | \$ 384,745.93 | \$ 384,745.93 |
| 008/19-IR       | INTALACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CAMINO LOS LEONES, COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ | SANTIAGO, N.L.                   | SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |                  |                  |                  | \$ 858,424.68                  | \$ 515,054.81   |                 |               |               |
|                 | GASTOS INDIRECTOS   | SANTIAGO, N.L.                   | SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |                  |                  |                  | \$ 257,527.00                  | \$ 154,516.20   |                 |               |               |
|                 | PRODIM  | SANTIAGO, N.L.                   | SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |                  |                  |                  | \$ 171,684.00                  | \$ 103,010.40   |                 |               |               |
|                 | <b>TOTAL:</b>   |                                  |  |                  |                  |                  | \$ 8,584,246.76                | \$ 5,150,948.06 | \$ 7,282,194.23 | \$ 384,745.93 | \$ 384,745.93 |

C.P. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS Y  
TESORERO MUNICIPAL.



SECRETARIA DE FINANZAS  
Y TESORERIA MUNICIPAL  
SANTIAGO, N.L.



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE DEL 2019

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL (X)



Ramo General 33  
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2019  
 Estado de: Nuevo León  
 MUNICIPIO: SANTIAGO

| N° del Proyecto | Denominación del proyecto                               | Ubicación: Municipio y Localidad | Instancia ejecutora o Unidad responsable | Avance físico    |                  |                  | Avance financiero (Pesos)      |               |              |               |        |               |    |               |    |               |
|-----------------|---|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|                 |   |                                  |  | Meta             |                  | Unidad de medida | Recursos Estatales depositados |               |              |               |        |               |    |               |    |               |
|                 |   |                                  |  | Programada total | Avance alcanzado |                  | Monto Anual                    | Ministrado    | Comprometido | Ejercido      | Pagado |               |    |               |    |               |
| 1               | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | SANTIAGO, N.L.                   | SRIA, DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL. | 100%             | 100%             |                  | \$                             | 29,245,607.92 | \$           | 14,622,803.94 | \$     | 14,622,803.94 | \$ | 12,182,935.07 | \$ | 12,182,935.07 |
|                 |   |                                  |  |                  |                  |                  |                                |               |              |               |        |               |    |               |    |               |

C.P. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS Y  
 TESORERO MUNICIPAL.

