



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2019



NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2019

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.	100%	100%		\$ 29,245,607.92	\$ 21,934,205.91	\$ 21,934,205.91	\$ 21,934,205.91	\$ 21,934,205.91

C.P. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS Y
 TESORERO MUNICIPAL.



SECRETARIA DE FINANZAS
 Y TESORERIA MUNICIPAL
 SANTIAGO, N.L.

**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2019**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)


Ramo General 33
Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019
Estado de: Nuevo León
MUNICIPIO: SANTIAGO

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
MS-OP-R33-012/19-IR	2º ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO AL CHAPARRAL	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS				\$ 2,800,000.00	\$ 2,520,000.00	\$ 2,798,598.82	\$ 1,471,840.35	\$ 1,471,840.35
MS-OP-R33-011/19-IR	4º ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN A LA CORTINA	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS				\$ 3,208,974.08	\$ 2,888,076.67	\$ 3,201,108.96	\$ 2,425,635.18	\$ 2,425,635.18
MS-OP-R33-008/19-IR	1º ETAPA PAVIMENTO DE CALLE ALONSO CHAVEZ	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS				\$ 1,287,637.00	\$ 1,158,873.30	\$ 1,282,486.45	\$ 1,152,061.08	\$ 683,122.06
	INTALACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CAMINO LOS LEONES, COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS				\$ 858,424.68	\$ 772,582.21	\$ -	\$ -	\$ -
	GASTOS INDIRECTOS	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS				\$ 257,527.00	\$ 231,774.30	\$ 257,527.00	\$ -	\$ -
	PRODIM	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS				\$ 171,684.00	\$ 154,515.60	\$ 171,684.00	\$ 132,735.00	\$ 132,735.00
			TOTAL:				\$ 8,584,246.76	\$ 7,725,822.08	\$ 7,711,405.23	\$ 5,182,271.61	\$ 4,713,332.59

C.P. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y
TESORERO MUNICIPAL.



**SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL
SANTIAGO, N.L.**