



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE DEL 2019



NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2019

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	SANTIAGO, N.L.	SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL	100%	100%		\$ 29,245,607.92	\$ 29,245,607.92	\$ 29,245,607.92	\$ 29,245,607.92	\$ 29,245,607.92

C.P. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS Y
 TESORERO MUNICIPAL





INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019



NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)					
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
MS-OP-R33-012/19-IR	2° ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO AL CHAPARRAL	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS				\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,798,598.87	\$ 2,798,598.87	\$ 2,798,598.87
MS-OP-R33-011/19-IR	4° ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN A LA CORTINA	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS				\$ 3,208,974.08	\$ 3,208,974.08	\$ 3,453,859.08	\$ 3,453,859.08	\$ 3,453,859.08
MS-OP-R33-008/19-IR	1° ETAPA PAVIMENTO DE CALLE ALONSO CHAVEZ	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS				\$ 1,287,637.00	\$ 1,287,637.00	\$ 1,282,486.46	\$ 1,282,486.46	\$ 1,282,486.46
MS-OP-R33-037/19-IR	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CAMINO LOS LEONES, COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS				\$ 858,424.68	\$ 858,424.68	\$ 853,304.75	\$ 853,304.75	\$ 853,304.75
	GASTOS INDIRECTOS	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS				\$ 257,527.00	\$ 257,527.00	\$ 257,527.00	\$ 257,527.00	\$ 257,527.00
	PRODIM	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS				\$ 171,684.00	\$ 171,684.00			\$ -
			TOTAL:				\$ 8,584,246.76	\$ 8,584,246.76	\$ 8,645,776.16	\$ 8,645,776.16	\$ 8,645,776.16

C.P. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS Y
 TESORERO MUNICIPAL.

