

**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL (X)



**Ramo General 33  
Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2020  
Estado de: Nuevo León  
MUNICIPIO: SANTIAGO**

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				
				Método		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
				Programada total	Avance alcanzado					
R33-025-20	ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA A BAHIA ESCONDIDA, SANTIAGO N.L.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	99%	30%	\$ 1,800,000.00	\$ 1,620,000.00	\$ 1,785,578.22	\$ 535,673.45	\$ 535,673.45
R33-019-20	LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARTÍN ZERTUCHE, COMUNIDAD SAN PEDRO, SANTIAGO, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	98%	30%	\$ 760,999.00	\$ 684,899.10	\$ 745,744.36	\$ 223,723.30	\$ 223,723.30
R33-017-20	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLEJÓN DE LAS VACAS, COMUNIDAD LOS CAVAZOS, SANTIAGO, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0%	0%	\$ 2,856,716.00	\$ 2,571,044.40	\$ -	\$ -	\$ -
R33-030-20	LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN JESÚS ROCHA, COMUNIDAD CIENEGUILLA, SANTIAGO, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	99%	30%	\$ 955,089.00	\$ 859,580.10	\$ 941,225.66	\$ 282,367.69	\$ 282,367.69
R33-020-20	5 ETAPA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA A LA CORTINA, SANTIAGO N.L.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	99%	30%	\$ 900,000.00	\$ 810,000.00	\$ 886,903.78	\$ 266,071.12	\$ -
R33-020-20	PAVIMENTO EN CALLE MATAMOROS (ENTRE RAYÓN Y GUERRERO), CENTRO DE SANTIAGO, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	99%	30%	\$ 1,131,163.00	\$ 1,018,046.70	\$ 1,118,653.95	\$ 335,596.19	\$ 335,596.19
	<b>TOTAL:</b>					\$ 8,403,967.00	\$ 7,563,570.30	\$ 5,478,105.97	\$ 1,643,431.75	\$ 1,377,360.63

C.P. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL MEXICANOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL SANTIAGO, N.L.

TESORERO



Gobierno de Santiago

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

Ramo General 33  
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020  
Estado de: Nuevo León  
MUNICIPIO: SANTIAGO

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				
				Programada total	Avance alcanzado		Recursos Estatales depositados				
							Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
1	Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento Municipal	SANTIAGO, N.L. MUNICIPAL.	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.	100%	100%		\$ 30,267,781.20	\$ 22,700,835.90	\$ 22,700,835.90	\$ 22,700,835.90	\$ 22,700,835.90

C.P. FRANCISCO JAVIER ALMÁGUER TAMEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL  
SANTIAGO, N.L.