



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**



NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

**Ramo General 33**

**Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020**

**Estado de: Nuevo León**

**MUNICIPIO: SANTIAGO**

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.	100%	100%		\$ 30,267,781.20	\$ 30,267,781.20	\$ 30,267,781.20	\$ 30,267,781.20	\$ 30,267,781.20

C.P. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS Y TRESORERO MUNICIPAL





Gobierno de Santiago

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2020

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
R33-025-20	ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA A BAHÍA ESCONDIDA, SANTIAGO, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	100%		\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00
R33-019-20	LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARTÍN ZERTUCHE, COMUNIDAD SAN PEDRO, SANTIAGO, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	30%		\$ 760,999.00	\$ 760,999.00	\$ 760,999.00	\$ 760,999.00	\$ 760,999.00
R33-036-20	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLEJÓN DE LAS VACAS, COMUNIDAD LOS CAVAZOS, SANTIAGO, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 2,856,716.00	\$ 2,856,716.00	\$ 2,856,716.00	\$ 2,856,716.00	\$ 2,856,716.00
R33-017-20	LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN JESÚS ROCHA, COMUNIDAD CIENEGUILLA, SANTIAGO, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	30%		\$ 955,089.00	\$ 955,089.00	\$ 955,089.00	\$ 955,089.00	\$ 955,089.00
R33-030-20	5 ETAPA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA A LA CORTINA, SANTIAGO, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	30%		\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00
R33-020-20	PAVIMENTO EN CALLE MATAMOROS (ENTRE RAYÓN Y GUERRERO), CENTRO DE SANTIAGO.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	30%		\$ 1,131,163.00	\$ 1,131,163.00	\$ 1,131,163.00	\$ 1,131,163.00	\$ 1,131,163.00
<b>TOTAL:</b>							\$ 8,403,967.00	\$ 8,403,967.00	\$ 8,403,967.00	\$ 8,403,967.00	\$ 8,403,967.00

C.P. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.

