



Gobierno de Santiago

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

INFORME TRIMESTRAL 2021



Ramo General 33
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2021
Estado de: Nuevo León
MUNICIPIO: SANTIAGO

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)					
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.	100%	100%		\$ 29,264,313.00	\$ 7,316,078.25	\$ 7,316,078.25	\$ 7,316,078.25	\$ 7,316,078.25

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA
TESORERA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTIAGO, N.L.



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**



INFORME TRIMESTRAL 2021

Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2021

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
1	Alumbrado carretera a la Cortina comunidad La Boca (Etapa final), Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 2,033,231.00	\$ 609,969.30	\$ -	\$ -	\$ -
2	Etapa de pavimentación de Calle Apolonio Valdez, Col. Héctor Caballero, Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 2,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ -		
3	Introducción de Agua Potable Calle Río Rhin, col. San Juan, Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 707,375.00	\$ 212,212.50	\$ -		
4	2 Etapa de alumbrado camino al Indio, Centro de Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 1,500,000.00	\$ 450,000.00	\$ -		
5	Pavimentación de calle Martín Zertuche, Comunidad San Pedro, Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 1,615,521.00	\$ 484,656.30	\$ -		
							\$ 8,356,127.00	\$ 2,506,838.10	\$ -	\$ -	\$ -

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

TESORERA MUNICIPAL



**SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTIAGO, N.L.**

150