



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021



INFORME TRIMESTRAL 2021

Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2021

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
MS-OP-R33-023-21	Alumbrado carretera a la Cortina comunidad La Boca (Etapa final), Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 2,033,231.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 446,613.08	\$ 446,613.08
MS-OP-R33-029-21	Etapas de pavimentación de Calle Apolonio Valdez, Col. Héctor Caballero, Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 2,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 746,823.10	\$ 746,823.10
MS-OP-R33-030-21	Introducción de Agua Potable Calle Río Rhin, col. San Juan, Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 707,375.00	\$ 424,425.00	\$ 424,425.00	\$ 210,003.22	\$ 210,003.22
	2 Etapa de alumbrado camino al Indio, Centro de Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 1,500,000.00	\$ 1,219,938.60	\$ 1,219,938.60	\$ -	\$ -
MS-OP-R33-027-21	Pavimentación de calle Martín Zertuche, Comunidad San Pedro, Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 1,615,521.00	\$ 969,312.60	\$ 969,312.60	\$ 480,904.77	\$ 480,904.77
							\$ 8,356,127.00	\$ 5,013,676.20	\$ 5,013,676.20	\$ 1,884,344.17	\$ 1,884,344.17

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTIAGO, N.L.



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021



INFORME TRIMESTRAL 2021

Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2021

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.	SANTIAGO, N.L.	SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.	100%	100%		\$ 29,264,313.00	\$ 14,632,156.50	\$ 14,632,156.50	\$ 14,632,156.50	\$ 14,632,156.50

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA
TESORERA MUNICIPAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTIAGO, N.L.