



Gobierno
de Santiago

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

INFORME TRIMESTRAL 2021

Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2021

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
MS-OP-R33-018-21	Alumbrado carretera a la Cortina comunidad La Boca (Etapa final), Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 2,033,231.00	\$ 1,829,907.90	\$ 1,829,907.90	\$ 1,687,392.51	\$ 1,687,392.51
MS-OP-R33-029-21	Etapas de pavimentación de Calle Apolonio Valdez, Col. Héctor Caballero, Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 2,500,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ 2,250,000.00
MS-OP-R33-030-21	Introducción de Agua Potable Calle Rio Rhin, col. San Juan, Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 707,375.00	\$ 636,637.50	\$ 636,637.50	\$ 480,946.64	\$ 480,946.64
MS-OP-R33-023-21	2 Etapas de alumbrado camino al Indio, Centro de Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 1,500,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 665,707.77	\$ 665,707.77
MS-OP-R33-027-21	Pavimentación de calle Martín Zertuche, Comunidad San Pedro, Santiago, N.L.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS	100%	0%		\$ 1,615,521.00	\$ 1,453,968.90	\$ 1,453,968.90	\$ 1,384,626.99	\$ 1,384,626.99
							\$ 8,356,127.00	\$ 7,520,514.30	\$ 7,520,514.30	\$ 6,468,673.91	\$ 6,468,673.91

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Gobierno de Santiago

**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

INFORME TRIMESTRAL 2021

Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2021

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.	100%	100%		\$ 29,264,313.00	\$ 21,948,234.75	\$ 21,948,234.75	\$ 21,948,234.75	\$ 21,948,234.75

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

TESORERO MUNICIPAL.



**SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
DE SANTIAGO N.L.**