



Gobierno
de Santiago

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
INFORME TRIMESTRAL 2022

Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2022
Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance Físico		Avance Financiero (Pesos)				
				Programada total	Avance alcanzado	Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
MS-OP-R33-048-22	Introducción de agua potable en calle Francisco Alamis, en la Colonia San José Norte.	Municipio Santiago, N.L.	Secretaría de Obras Públicas	100%	100%	\$ 1,212,990.10	\$ 1,212,990.10	\$ 1,200,103.22	\$ 1,200,103.22	\$ 1,200,103.22
MS-OP-R33-046-22	Construcción de vialidad con concreto hidráulico en calle J. Jesús Rocha en la comunidad La Ceregentilla.	Municipio Santiago, N.L.	Secretaría de Obras Públicas	100%	100%	\$ 1,629,115.93	\$ 1,629,115.93	\$ 1,613,100.34	\$ 1,613,100.34	\$ 1,613,100.34
MS-OP-R33-028-22	Introducción de agua potable y línea de drenaje sanitario en 3era Privada en San Francisco.	Municipio Santiago, N.L.	Secretaría de Obras Públicas	100%	100%	\$ 2,807,835.33	\$ 2,807,835.33	\$ 2,762,079.74	\$ 2,762,079.74	\$ 2,762,079.74
MS-OP-R33-024-22	Alumbrado público en la Colonia Héctor Caballero en la Comunidad Los Cavazos.	Municipio Santiago, N.L.	Secretaría de Obras Públicas	100%	100%	\$ 1,737,855.90	\$ 1,737,855.90	\$ 1,725,111.44	\$ 1,754,122.38	\$ 1,754,122.38
MS-OP-R33-034-22	Construcción de vialidad con carpeta asfáltica en calle Los Perales entre Los Olivos y Naranjos en la Colonia Héctor Caballero.	Municipio Santiago, N.L.	Secretaría de Obras Públicas	100%	100%	\$ 859,188.00	\$ 859,188.00	\$ 846,025.69	\$ 846,025.70	\$ 846,025.70
MS-OP-R33-046-22	Construcción de vialidad con concreto hidráulico en calle Río La Chueca en la Colonia San Juan.	Municipio Santiago, N.L.	Secretaría de Obras Públicas	100%	100%	\$ 1,235,906.74	\$ 1,235,906.74	\$ 1,408,144.05	\$ 1,408,144.05	\$ 1,408,144.05

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL.



Gobierno
de Santiago

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)

INFORME TRIMESTRAL 2022

Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2022

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Monto Anual	Ministrado	Avance financiero (Pesos)		
				Programada total	Avance alcanzado			Comprometido	Ejercido	Pagado
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	SANTIAGO, N.L.	SRA. DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL.	100%	100%	\$ 35,896,290.22	\$ 35,896,290.22	\$ 35,896,290.22	\$ 35,896,290.22	\$ 35,896,290.22

C. FRANCISCO JAVIER/MAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.

