


**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

INFORME TRIMESTRAL 2023

**Ramo General 33
Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023
Estado de: Nuevo León
MUNICIPIO: SANTIAGO**

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)					
				Programada total	Meta alcanzado	Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado	
	TRANSFORMADOR EN CALLE CRISANTO ROCHA, COMUNIDAD LA CIENEGUILLA DE CONSTRUCCIÓN	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0%		\$ 150,771.00	\$ 90,462.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MS-OP-R33-011-23-IR	VIALIDAD EN CALLE CRISANTO ROCHA, COMUNIDAD LA CIENEGUILLA	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	30%	\$ 1,680,868.98	\$ 1,008,521.39	\$ 1,671,310.55	\$ 501,393.16	\$ 501,393.16	\$ -
	CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD SAN JOSÉ	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0%	0%	\$ 320,000.00	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MS-OP-R33-007-23-IR	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE JÓN LOS VALDEZ.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	30%	\$ 2,209,799.27	\$ 1,325,879.56	\$ 2,200,011.88	\$ 660,003.54	\$ 660,003.54	\$ -
	CALLE MARTÍN ZERTUCHE EN SAN PEDRO Y VADO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SU CRUCE CON LA CALLE MELQUIADEZ SALAZAR	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0%	0%	\$ 2,437,560.75	\$ 1,462,536.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA A LA LAGUNA DE SANCHEZ, DE PUERTO GENOVEVO HACIA LAGUNA DE SANCHEZ.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0%	0%	\$ 3,800,940.00	\$ 2,280,564.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ 10,599,940.00	\$ 6,359,964.00	\$ 3,871,322.43	\$ 1,161,396.70	\$ 1,161,396.70	\$ -



**C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER-TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL.**

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.