



Gobierno
de Santiago

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO SANTIAGO, NUEVO LEÓN
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIÓN Y SEGURIDAD 2023

N° Proyecto	Denominación del proyecto	Avance financiero (Pesos)				
		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
MS-OP-FMI-003-23	3ERA ETAPA DE PARQUE LINEAL EL YERBANIZ.	\$ 3,000,000.00	\$ 3,160,165.29	\$ 2,985,200.65	\$ 3,160,165.29	\$ 3,160,165.29
MS-OP-FMI-015-23	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO LOS FIERROS (CAMBIO DE PASTO SINTÉTICO)	\$ 1,502,444.60	\$ 1,491,299.55	\$ 1,491,300.78	\$ 1,491,299.55	\$ 1,491,299.55
MS-OP-FMI-036-23	1ERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL SAN JOSÉ (PASTO SINTÉTICO)	\$ 10,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 9,975,358.43	\$ -	\$ -
MS-OP-FMI-014-23	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EL HUAJUQUITO LOS CAVAZOS	\$ 2,500,000.00	\$ 2,487,324.66	\$ 2,487,324.58	\$ 2,487,324.66	\$ 2,487,324.66
	1ERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL LOS FIERROS (PASTO SINTÉTICO)	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00		
	CENTRO DIF LA ESPERANZA	\$ 3,750,000.00		\$ 3,750,000.00		
MS-OP-FMI-009-23	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DIF RAÚL CABALLERO	\$ 2,000,000.00	\$ 1,990,015.87	\$ 1,990,015.88	\$ 1,990,015.87	\$ 1,990,015.87
	CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL	\$ 5,500,000.00		\$ 5,500,000.00		
MS-OP-FMI-002-23	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PABLO MOYA, COL. ARTURO MARROQUÍN	\$ 2,948,344.59	\$ 3,102,840.57	\$ 3,102,840.57	\$ 3,102,840.57	\$ 3,102,840.57
MS-OP-FMI-006-23	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO POTOSÍ EN LA COL. SAN JUAN.	\$ 2,405,473.23	\$ 2,393,111.52	\$ 2,393,111.54	\$ 2,393,111.52	\$ 2,393,111.52
MS-OP-FMI-023-23	ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. SAN JUAN EN LA COMUNIDAD LOS RODRÍGUEZ	\$ 2,062,725.00	\$ 2,050,115.65	\$ 2,050,115.68	\$ 2,050,115.65	\$ 2,050,115.65
MS-OP-FMI-031-23	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. RAÚL CABALLERO.	\$ 2,488,622.00	\$ 2,484,871.02	\$ 2,484,871.03	\$ 2,484,871.02	\$ 2,484,871.02
	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANTONIO VILLALÓN COL. ARTURO MARROQUÍN	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00		
	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LAGUNA DE SÁNCHEZ	\$ 2,716,363.56		\$ 2,716,363.56		
MS-OP-FMI-005-23	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VISTA HERMOSA, COMUNIDAD LA CIENEGUILLA.	\$ 1,799,451.70	\$ 242,282.79	\$ 1,786,622.40	\$ 1,786,622.38	\$ 1,786,622.38
	PROYECTO DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA C4 SANTIAGO	\$ 20,000,000.00		\$ 20,000,000.00		
		\$ 74,673,424.68	\$ 22,402,026.92	\$ 74,713,125.10	\$ 20,946,366.51	\$ 20,946,366.51

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL.



SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.