



Gobierno de Santiago

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INFORME TRIMESTRAL 2023


Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Monto Anual	Ministrado	Avance financiero (Pesos)		
				Programada total	Avance alcanzado			Comprometido	Ejercido	Pagado
	TRANSFORMADOR EN CALLE CRISANTO ROCHA, COMUNIDAD LA CIENEGUILLA	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0%		\$ 150,771.00	\$ 90,462.60	\$ -	\$ -	\$ -
MS-OP-R33-011-23-IR	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE CRISANTO ROCHA, COMUNIDAD LA CIENEGUILLA	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	30%	\$ 1,680,868.98	\$ 1,008,521.39	\$ 1,671,310.55	\$ 501,393.16	\$ 501,393.16
	CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD SAN JOSÉ	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0%	0%	\$ 320,000.00	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
MS-OP-R33-007-23-IR	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLEJÓN LOS VALDEZ.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	30%	\$ 2,209,799.27	\$ 1,325,879.56	\$ 2,200,011.88	\$ 660,003.54	\$ 660,003.54
	CALLE MARTÍN ZERTUCHE EN SAN PEDRO Y VADO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SU CRUCE CON LA CALLE MELQUIADEZ SALAZAR	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0%	0%	\$ 2,437,560.75	\$ 1,462,536.45	\$ -	\$ -	\$ -
	ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA A LA LAGUNA DE SÁNCHEZ, DE PUERTO GENOVEVO HACIA LAGUNA DE SANCHEZ.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0%	0%	\$ 3,800,940.00	\$ 2,280,564.00	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ 10,599,940.00	\$ 6,359,964.00	\$ 3,871,322.43	\$ 1,161,396.70	\$ 1,161,396.70



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
OFICIALIA MAYOR
28 JUL 2023
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL.



Gobierno de Santiago


INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INFORME TRIMESTRAL 2023

Ramo General 33
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2023
 Estado de: Nuevo León
 MUNICIPIO: SANTIAGO

Número del Proyecto	Denominación del proyecto	Gobernador, Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Monto Anual	Avance financiero (Pesos)			
				Programada total	Avance alcanzado		Comprometido	Ejercido	Pagado	
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.	100%	100%	\$ 42,590,045.00	\$ 21,295,022.50	\$ 21,295,022.50	\$ 18,305,783.72	\$ 18,305,783.72

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
 TESORERO MUNICIPAL.



SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y TESORERÍA MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.